

## ZAC EXTENSION DU CHAMP BOSSU À PARAY-LE-MONIAL



**CRACL AU 31/12/2025**

## **I. SITUATION ADMINISTRATIVE**

L'aménagement de l'extension de la ZAC du Champ Bossu a été concédé par la Ville de PARAY-LE-MONIAL à la S.E.M.A. par convention en date du 25 janvier 2000, reçue en sous-préfecture de CHAROLLES le 17 février 2000.

La durée de la concession a été initialement fixée à 5 ans, soit une fin de concession au 17 février 2005.

Par avenant n°1, du 28 mars 2003, validé par délibération du conseil municipal de la ville de PARAY-LE-MONIAL en date du 24 mars 2003, reçu en sous-préfecture de CHAROLLES le 28 mars 2003, la convention de Concession d'origine a été transformée en Convention Publique d'Aménagement, en conformité avec les dispositions de la loi S.R.U.

A cette même délibération du 24 mars 2003, le conseil municipal de la ville de PARAY-LE-MONIAL a approuvé le dossier de réalisation de la ZAC, créée par délibération de ce même conseil en date du 8 juillet 2002.

Par avenant n°2, du 11 juin 2004, la participation financière à l'équilibre financier de l'opération, à son terme, a été fixée à 1 100 000 €, conformément aux dispositions du CRAC au 31/12/03, et la durée de la convention publique d'aménagement a été prorogée de 5 ans, soit jusqu'au 17 février 2010.

Par avenant n°3, du 07 juillet 2005, la participation financière à l'équilibre financier de l'opération, à son terme, a été fixée à 780 000 €.

Par avenant n°4, du 03 juin 2006, la participation financière à l'équilibre financier de l'opération, à son terme, a été fixée à 230 000 €.

Par avenant n°5, du 26 juin 2008, la participation financière à l'équilibre financier de l'opération, à son terme, a été fixée à 340 000 €.

Par avenant n°6, du 25 mai 2009, la durée de la concession d'aménagement a été prorogée de 3 ans portant ainsi la date prévisionnelle de fin de concession au 17 février 2013.

Par avenant n°7 en date du 5 juillet 2011, il a été acté la modification de la participation d'équilibre de la Ville. Cette participation a été fixée à 230 000 €.

Par avenant n°8 en date du 3 juillet 2012, il a été acté la modification de la participation d'équilibre de la Ville, désormais fixée à 250 000 € et la prorogation de la durée de la concession d'aménagement jusqu'au 17 février 2016.

Par avenant n°9 en date du 26 juin 2014, il a été acté la modification de la participation d'équilibre de la Ville, désormais fixée à 280 000 € et du seuil forfaitaire de rémunération annuelle.

Par avenant n°10 en date du 29 juin 2015, il a été acté la prorogation de la durée de la concession d'aménagement jusqu'au 31 décembre 2017.

Par avenant n°11 en date du 4 juillet 2016, il a été acté l'augmentation de la participation d'équilibre de la Ville portée ainsi de 280 k€ à 350 k€.

Un avenant n°12 de transfert de la concession d'aménagement au profit de la nouvelle Communauté de Communes du Grand Charolais, qui se substitue à la Ville de PARAY-LE-MONIAL a été signé le 5/1/2017. Cet avenant intègre également une prorogation de la durée de la concession d'aménagement de 3 ans, jusqu'au 31 décembre 2020.

Un avenant n°13 de prolongation de la concession d'aménagement jusqu'au 31 décembre 2024 afin de commercialiser les terrains restants et procéder aux travaux d'accès de ces terrains ainsi qu'aux travaux et aux aménagements paysagers du bassin de rétention évalués à 140 k€ a été signé le 10 juillet 2019.

Un avenant n°14 pour prolonger la durée de la concession d'aménagement jusqu'au 31 décembre 2025 afin de finaliser les travaux d'aménagement nécessaires, notamment le bassin de rétention, a été signé le 18 juillet 2024.

Un avenant n°15 pour prolonger la durée de la concession d'aménagement jusqu'au 31 décembre 2027 afin de finaliser les travaux d'aménagement nécessaires, notamment le bassin de rétention, a été signé le 24 novembre 2025.

## **II. ETAT D'AVANCEMENT DE L'OPERATION**

### **1) Foncier**

La SEMA a mené à son terme la procédure d'acquisition par voie d'expropriation (à l'exception des terrains acquis auprès de la ville, de l'état et du Conseil Général) de l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre de la ZAC (consorts DEMONT).

Le jugement d'expropriation a été prononcé le 25 juin 2004.

Appel a été interjeté par la SEMA le 30 juillet 2004, et les indemnités, y compris les sommes consignées à la CDC, ont été réglées fin août 2004, permettant ainsi à la SEMA de prendre possession de l'ensemble des terrains expropriés début septembre 2004.

Les arrêts de la cour d'appel ont été prononcés les 4 et 25 avril 2005, prononçant partiellement la déchéance de l'appel de la SEMA. La SEMA n'a pas accepté ce jugement ni les indemnités proposées par le juge d'appel là où l'appel de la SEMA n'a pas été rejeté. La SEMA s'est pourvue en cassation contre l'ensemble des arrêts rendus par la cour d'appel de DIJON.

La Cour de Cassation a rendu un arrêt le 20 décembre 2006 rejetant le pourvoi en cassation de la SEMA pour les dossiers DEMONT/GABERT et DEMONT/COGNARD et a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de DIJON pour le dossier succession DEMONT.

Pour les deux premiers dossiers la SEMA a donc déconsigné en 2007 les sommes bloquées à la CDC sur la base de 4 €/m<sup>2</sup>.

Pour l'autre dossier, l'arrêt de la Cour d'Appel de Besançon a été rendu le 30 avril 2008 fixant à 80 000 € la somme due par la SEMA à titre d'indemnité définitive sur la base de 4 €/m<sup>2</sup>, et ce conformément à la demande de la SEMA et du Commissaire du Gouvernement, déboutant ainsi les consorts DEMONT de leur demande excessive. La SEMA a donc procédé en mai 2008 à la déconsignation de la somme de 65 560,22 € consignée fin août 2004, dont 31 862,40 € reversés à la SEMA. La procédure est donc à ce jour entièrement achevée.

Par ailleurs, les négociations engagées avec l'état et le Département ont permis de régulariser (avril et octobre 2004 pour l'état et janvier 2005 pour le conseil général) les actes d'acquisition des terrains appartenant respectivement à ces deux collectivités, soit environ 11 000 m<sup>2</sup>.

En 2023, la SEMA a acheté, à l'amiable, les parcelles A 595 et A 1153 à M. Bonnefoy d'une surface totale de 5 148 m<sup>2</sup> afin de réaliser les travaux du bassin de rétention de la ZAC.

## 2) Viabilité

Au 31 décembre 2025, la SEMA a réalisé la quasi-totalité des travaux de viabilité et d'aménagements paysagers de la ZAC, dont :

- . La rue de la grande Bruyère et le giratoire (au carrefour avec la voie communale menant à l'aérodrome de la Forêt, avec restructuration d'une partie de cette voie sur l'emprise de la ZAC,
- . La réalisation du bassin de rétention sud mis en œuvre sur la ZAC dite extension de la ZAC des Sables (Domaine résidentiel des Miquets)
- . La signalétique des Parcs Nord de PARAY mise en œuvre en collaboration avec l'Association « Portes de Bourgogne Sud ».

Le montant des travaux réalisés au 31 décembre 2025 s'élève à environ 1 419 k € HT.

L'achèvement des travaux d'aménagement et de viabilité y compris la création du bassin de rétention des eaux pluviales « ouest » et son aménagement paysager sont en cours de chiffrage.

Des études ont été réalisées pour définir le périmètre et calibrer le volume du bassin nécessaire. Des échanges avec la DIR-CE et des investigations complémentaires sont en cours.

### 3) Commercialisation

#### 3.1 Les cessions réalisées

En juin 2009, un terrain de 31 101 m<sup>2</sup> a été vendu au profit de NORMINTER pour transfert du magasin INTERMARCHÉ implanté quai de l'Industrie, et implantation d'enseignes complémentaires, moyennant le prix de 1 034 k€ TTC.

En 2017, une vente a été signée avec la SCI IMMO LAF 71 portant sur un terrain de 6 000 m<sup>2</sup> détaché du terrain initialement réservé pour FRENCH REAL ESTATE, pour l'implantation d'une structure de promotion de matériels agricoles, au prix de 198 000 € HT.

En 2020, la SEMA a vendu un terrain de 6 639 m<sup>2</sup> à la société Kiloutou au prix de 232 365 € HT.

Le détail de l'ensemble des cessions réalisées au 31/12/25 est donné dans le tableau « état des cessions ».

#### 3.2 Les cessions restant à réaliser

En fonction de l'implantation du bassin de rétention, une parcelle de 5 000m<sup>2</sup> pourrait être vendue. Cette cession est prévue en 2027 dans le présent bilan.

## **III. FINANCEMENT**

### 1) Emprunts

La SEMA a souscrit en 2002, avec la garantie de la Ville de PARAY-LE-MONIAL, un prêt de 230 000 € auprès de la Caisse d'Épargne de Bourgogne, pour une durée de 5 ans. Cet emprunt est entièrement remboursé depuis la dernière échéance de juin 2007.

Pour mener à bien l'opération, et notamment faire face aux sommes consignées suite au jugement d'expropriation du 25 juin 2004, la SEMA a ouvert une ligne de crédit de 200 k€ auprès de la Caisse d'Épargne de Bourgogne Franche Comté. Ce découvert a été complètement soldé courant juillet 2009.

La SEMA a souscrit en fin d'année 2006 un emprunt de 500 k€, auprès de DEXIA, amortissable sur une durée de 3 ans. La dernière échéance a été réglée le 01/01/10.

La SEMA a contracté en juin 2012, auprès de la Caisse d'Épargne de Bourgogne Franche Comté, un prêt de 200 k€ avec la garantie de la Ville, amortissable sur une durée de 3 ans au taux fixe de 2,90 %. La dernière échéance de ce prêt a eu lieu 25 mai 2015.

La SEMA n'a pas prévu de contracter de nouveau prêt en 2026.

## 2) Avances

Au 31/12/25 la SEMA n'a encaissé aucune avance.

Le déroulement prévisionnel de l'opération sur l'année 2026 ne nécessite pas de solliciter d'avance de trésorerie.

## 3) Participations

Au 31/12/25 la SEMA a encaissé 350 000 € soit la totalité de la participation d'équilibre de cette opération.

# **IV. COMMENTAIRES SUR LE BILAN FINANCIER PREVISIONNEL FIN D'OPERATION**

Au 31 décembre 2025, le bilan financier de la concession s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 2 787 657 € HT. Cependant, et compte-tenu de la complexité de la mise en œuvre des travaux d'aménagement du nouveau bassin de rétention, une participation complémentaire de la Communauté de Communes du Grand Charolais sera sans doute nécessaire mais sera à affiner en fonction de la solution technique retenue pour la mise en œuvre de ce bassin.

# ANNEXES

## ANNEXE 1

## BILAN FINANCIER ET TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE

[illegible]



# ANNEXE 2

## ACQUISITIONS

| SEMA / PARAY-LE-MONIAL / EXTENSION ZAC DU CHAMP BOSSU |                                          |                            |              |                                    |             |                                             | OPERATION N°                                        | 116                                                                                      | SEMA    |                |         |                   |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|-------------------|--|
| ETAT DES ACQUISITIONS                                 |                                          |                            |              |                                    |             |                                             |                                                     |                                                                                          |         | RÉEL YC REMPLI |         | DOMAINES Hors Rém |  |
| VENDEUR                                               | DATE ACTE                                | CADASTRE                   | SURFACE (m²) | PRIX en €                          | dont TVA    | MONTANT REGU                                | DATE REGL                                           | OBSERVATIONS                                                                             | PU €/m² | PU F/m²        | PU €/m² | PU F/m²           |  |
| ETAT                                                  | 08/04/2004                               | A 1234                     | 6 563        | 15 000,00                          | -           | 15 000,00                                   | 18-mars-04                                          | -                                                                                        | 2,29 €  | 14,99 F        |         |                   |  |
| ETAT                                                  | 13/10/2004                               | A 696                      | 63           | 145,00                             | -           | 145,00                                      | 08-sept-04                                          | -                                                                                        | 2,30 €  | 15,10 F        |         |                   |  |
| DEMONT JEAN DENIS SUCCESSION<br>CONSORTS DEMONT       | JGT EXPRO 25/06/04<br>ORD EXPRO 17/10/03 | A 1227                     | 17 906       | 47 802,18<br>65 560,22             | -<br>-      | 47 802,18<br>65 560,22                      | 24-août-04<br>24-août-04                            | VERSE AUX EXPROPRIÉS<br>CONSIGNÉ CDC                                                     | 6,33 €  | 41,53 F        |         |                   |  |
| DEMONT FRANÇOIS SUCCESSION<br>DEMONT/QUILLET/COGNARD  | JGT EXPRO 25/06/04<br>ORD EXPRO 17/10/03 | A 687,689,115<br>1152,1231 | 36 933       | 96 440,49<br>85 059,51<br>3 080,44 | -<br>-<br>- | 82 663,28<br>13 777,21<br>85 059,51<br>0,00 | 24-août-04<br>09-sept-04<br>24-août-04<br>11-mai-07 | VERSE AUX EXPROPRIÉS<br>VERSE AUX EXPROPRIÉS<br>CONSIGNÉ CDC<br>INTÉRÊTS DE CONSIGNATION | 4,91 €  | 32,24 F        |         |                   |  |
| DEMONT MARIE-THERÈSE                                  | JGT EXPRO 25/06/04<br>ORD EXPRO 17/10/03 | A 493,1229                 | 17 697       | 46 573,41<br>36 226,59<br>1 311,95 | -<br>-<br>- | 46 573,41<br>36 226,59<br>0,00              | 24-août-04<br>24-août-04<br>11-mai-07               | VERSE AUX EXPROPRIÉS<br>CONSIGNÉ CDC<br>INTÉRÊTS DE CONSIGNATION                         | 4,68 €  | 30,69 F        |         |                   |  |
| CONSEIL GENERAL                                       | 06-avr-05                                | A 1249,1250                | 4 317        | 9 929,00                           | -           | 9 929,00                                    | 21-févr-05                                          | -                                                                                        | 2,30 €  | 15,09 F        |         |                   |  |
| Ville de PARAY                                        | 25-mars-05                               | A 1237                     | 603          | 1,00                               | -           | -                                           | -                                                   | EMPRISE EX-CHEMIN V<br>VALIDE CM 10/05/04                                                | 0,00 €  | 0,01 F         |         |                   |  |
| Ville de PARAY                                        | 20/11/2006<br>23/11/2006                 | A 1280,1281,<br>1282,1283  | 856          | 1,00                               | -           | -                                           | -                                                   | EMPRISE EX-CHEMIN V<br>VALIDE CM 09/10/06                                                | 0,00 €  | 0,01 F         |         |                   |  |
| BONNEFOY                                              | 27/03/2023                               | A 595, A 1153              | 5 148        | 30 888,00                          |             |                                             |                                                     |                                                                                          | 6,00 €  |                |         |                   |  |
| TOTAUX                                                |                                          |                            | 90 086,00    | 438 018,79                         | 0,00        | 402 736,40                                  |                                                     |                                                                                          |         |                |         |                   |  |



## ANNEXE 3

## AVANCES

### ETAT DES AVANCES

116



COLLECTIVITÉ COMMUNE OPERATION MODE CONVENTION  
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND CHAROLAI S  
PARAY-LE-MONIAL  
EXTENSION ZAC DU CHAMP BOSSU  
C.P.A.  
24/01/2000 CONCESSION  
28/03/2003 C.P.A.

| DATE DEMANDE | MONTANT DEMANDE | MONTANT VERSE | DATE VERSEMENT | ORIGINE | COMMENTAIRES |
|--------------|-----------------|---------------|----------------|---------|--------------|
|              |                 |               |                |         |              |
| TOTAUX en €  | 0,00            | 0,00          |                |         |              |

DATE DE MISE A JOUR mars-22

# ANNEXE 4

## CESSIONS

| SEMA / PARAY-LE-MONIAL / EXTENSION PARC D'ACTIVITÉS DU CHAMP BOSSU |                        |                                                       |              |              |            |                                     |                                        |                                                       |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| ETAT DES CESSIONS                                                  |                        |                                                       |              |              |            |                                     |                                        |                                                       |          |
|                                                                    |                        |                                                       |              |              |            | OPERATION N°                        |                                        | 116                                                   |          |
| ACQUEREUR                                                          | DATE ACTE              | CADASTRE                                              | SURFACE (m2) | PRIX en €    | dont TVA   | MONTANT REGLE                       | DATE REGLT                             | OBSERVATIONS                                          | PU HT/M2 |
| SARL JLC<br>RAMEAU (STHIL)                                         | 03-déc-04              | A 1250<br>A-493 (p)                                   | 2 500,00     | 55 315,00    | 9 065,00   | 5 531,50<br>49 783,50               | 18-sept-02<br>12-janv-05               | AC 1 SUR COMPROMIS<br>SOLDE ACTE                      | 18,50 €  |
| VILLAGES-HOTEL (SFIH)                                              | 28-janv-05             | A 1238,1241,1244<br>A-1152(p); 689(p)                 | 4 118,00     | 115 345,10   | 18 902,71  | 10 285,60<br>2 571,40<br>102 488,10 | 29-juil-02<br>06-août-02<br>15-févr-05 | AC 1 SUR COMPROMIS<br>SOLDE AC1<br>SOLDE ACTE VENTE 1 | 23,42 €  |
|                                                                    | 22-juil-05             | A 1267,1262,1257,                                     | 751,00       | 21 273,79    | 3 486,34   | 21 273,79                           | 01-août-05                             | 100% ACTE VENTE 2                                     |          |
| STÉ DAMAN-DELECLUSE                                                | 21-janv-05             | A 1253,1255<br>A-800(p); 801 (p)                      | 1 988,00     | 43 986,49    | 7 208,49   | 3 318,90<br>40 667,59               | 10-juil-02<br>15-févr-05               | AC 1 SUR COMPROMIS<br>SOLDE ACTE VENTE 1              | 18,50 €  |
| SARL JLC<br>RAMEAU (STHIL)                                         | 10-avr-06<br>14-avr-06 | A 1270                                                | 515,00       | 13 310,46    | 2 181,31   | 13 310,46                           | 09-mai-06                              | 100% ACTE VENTE 2                                     | 21,61 €  |
| Henri IMBERT<br>(BRASSERIE RESTAURANT)                             | 14-sept-06             | A 1258,1261,1265,<br>1266,1264<br>A2-1247, 1242, 1239 | 2 608,00     | 84 319,96    | 13 818,32  | 7 774,00<br>76 545,96               | 27-oct-04<br>02-oct-06                 | AC 1 SUR COMPROMIS<br>SOLDE ACTE                      | 27,03 €  |
| KAIKINGER                                                          | 18-janv-06             | A 1297,1301<br>A-1250(p)-1254(p)                      | 2 000,00     | 78 936,00    | 12 936,00  | 6 600,00<br>72 336,00               | 10-avr-06<br>23-oct-06                 | AC 1 SUR COMPROMIS<br>SOLDE ACTE                      | 33,00 €  |
| VMONT PROMOTION<br>DEFIMODE+IDEE ET DECO+...                       | 20-nov-06<br>23-nov-06 | A 1249,1282,1283,<br>1286,1293,1298,1302              | 12 351,00    | 483 142,77   | 79 177,24  | 17 160,00<br>465 982,77             | 03-févr-05<br>07-déc-06                | AC 1 SUR COMPROMIS<br>SOLDE ACTE                      | 32,71 €  |
| MARTIN BELAYSQUD                                                   | 18-janv-07             | A 1296, 1300<br>A-1250(p)-1254(p)                     | 3 000,00     | 131 626,54   | 21 570,90  | 10 500,00<br>121 126,54             | 06-janv-06<br>01-févr-07               | AC 1 SUR COMPROMIS<br>SOLDE ACTE                      | 36,69 €  |
| SCI Clé des Champs<br>MAGA MEUBLES                                 | 22-nov-07<br>30-nov-07 | A 1339                                                | 5 000,00     | 220 034,94   | 36 059,24  | 17 500,00<br>202 534,94             | 25-sept-06<br>10-déc-07                | AC 1 SUR COMPROMIS<br>SOLDE ACTE                      | 36,80 €  |
| Henri IMBERT<br>(BRASSERIE RESTAURANT)                             | 28-déc-07<br>18-déc-08 | A 1280                                                | 136,00       | 1,00         | 0,16       |                                     |                                        | COMPLT A VENTE DU 14/09/06                            | -        |
| NORMINTER                                                          | 05-juin-09             | A 1354,1355                                           | 31 101,00    | 1 033 586,19 | 169 383,69 | 37 000,00<br>996 586,19             | 10-nov-06<br>16-juin-09                | AC 1 SUR COMPROMIS<br>SOLDE ACTE                      | 29,50 €  |
| SCI DAM DEL KEL<br>VÉTO DAMAN DELECLUSE                            |                        | A 1295                                                | 12,00        | 1            |            |                                     |                                        | RÉGULARISATION                                        |          |
| SCI IMMO IAF 71<br>Alain MURE                                      | 20-janv-17             | A 1430                                                | 6 000,00     | 237 600,00   | 39 600,00  | 237 600,00                          | 10-mars-17                             | 100% ACTE                                             | 33,00 €  |
| KILOUTOU IMMOBILIER                                                | 30-juin-20             | A 1431                                                | 6 639,00     | 278 838,00   | 46 473,00  | 23 236,50<br>255 601,50             | 28-janv-20                             | AC<br>SOLDE                                           | 35,00 €  |
|                                                                    |                        |                                                       |              |              |            |                                     |                                        |                                                       |          |
|                                                                    |                        |                                                       |              |              |            |                                     |                                        |                                                       |          |
| TOTAUX                                                             |                        |                                                       | 78 719,00    | 2 797 317,23 | 459 862,41 | 2 797 315,23                        |                                        |                                                       |          |
| ETAT DES COMPROMIS EN COURS                                        |                        |                                                       |              |              |            |                                     |                                        |                                                       |          |
| ACQUEREUR                                                          | DATE COMPROMIS         | CADASTRE                                              | SURFACE (m2) | PRIX en €    | dont TVA   | MONTANT REGLE                       | DATE REGLT                             | OBSERVATIONS                                          | PU HT/M2 |
|                                                                    |                        |                                                       |              |              |            |                                     |                                        |                                                       |          |
|                                                                    |                        |                                                       |              |              |            |                                     |                                        |                                                       |          |
| TOTAUX                                                             |                        |                                                       | 85 358,00    | 3 076 155,23 | 506 335,41 | 3 076 153,23                        |                                        |                                                       |          |
|                                                                    |                        | TOTAL                                                 | 164 077      |              |            |                                     |                                        |                                                       |          |
| ETAT DES COMPROMIS ANNULÉS                                         |                        |                                                       |              |              |            |                                     |                                        |                                                       |          |
| ACQUEREUR                                                          | DATE COMPROMIS         | CADASTRE                                              | SURFACE (m2) | PRIX en €    | dont TVA   | MONTANT REGLE                       | DATE REGLT                             | OBSERVATIONS                                          | PU HT/M2 |
| KEPHREN                                                            | 05-janv-07             | A 1252,1304,1303                                      | 10 689,00    | 447 441,54   | 73 326,54  | 37 411,50<br>-37 411,50             | 02-févr-07<br>19-mars-08               | AC 1 SUR COMPROMIS<br>REMBT AC1                       | 35,00 €  |
| FRENCH REAL ESTATE                                                 | 14-août-09             | A 1348(p)                                             | 11 170,00    | 534 372,80   | 87 572,80  | 22 340,00<br>-22 340,00             | 07-sept-09<br>16-mars-16               | AC 1 SUR COMPROMIS<br>REMBT AC1                       | 40,00 €  |
| TOTAUX                                                             |                        |                                                       | 21 859,00    | 981 814,34   | 160 899,34 | 0,00                                |                                        |                                                       |          |
|                                                                    |                        |                                                       |              |              |            |                                     | SEMA                                   | mars-21                                               |          |

# ANNEXE 5

## PARTICIPATIONS

### ETAT DES PARTICIPATIONS

116



**COLLECTIVITÉ** COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND CHAROLAI S  
**COMMUNE** PARAY-LE-MONIAL  
**OPERATION** EXTENSION ZAC DU CHAMP BOSSU  
**MODE** C.P.A.  
**CONVENTION** 24/01/2000 CONCESSION  
28/03/2003 C.P.A.

| DATE DEMANDE       | MONTANT DEMANDÉ | MONTANT VERSÉ  | DATE VERSEMENT | ORIGINE      | COMMENTAIRES          |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|
| 18/04/2013         | 150 000         | 150 000        | 08-mai-13      | VILLE        | ACOMPTE 1             |
| 08/04/2015         | 100 000         | 100 000        | 27-avr-15      | VILLE        | ACOMPTE 2             |
| 21/12/2017         | 50 000          | 50 000         | 21-déc-17      | CC GD CHAROL | PARTICIPATION BP 2017 |
| 02/08/2018         | 50 000          | 50 000         | 05-oct-18      | CC GD CHAROL | PARTICIPATION BP 2018 |
| <b>TOTAUX en €</b> | <b>350 000</b>  | <b>350 000</b> |                |              |                       |

DATE DE MISE A JOUR mars-22

## ANNEXE 6

### PLAN DE LA ZAC

